

PROYECTO DE REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES EN LAS ÁREAS IMPACTADAS POR LA ACTIVIDAD DE LA EX FUNDICIÓN GEOTÉCNICA SAN ANTONIO OESTE, PROVINCIA DE RÍO NEGRO 2018-2019

Marzo-Abril-2018

- Dictado de la primera medida cautelar por parte de la Justicia de la Provincia de Río Negro- Medida de no innovar en la celda de seguridad de Mancha Blanca.
- Reunión 09/04/2018, en la Secretaría de Política Minera, Buenos Aires. Análisis de alternativas de tratamiento de manzanas 383 y 384 (Ex Fundición). Participaron autoridades nacionales, provinciales y municipales, y Multisectorial por la Problemática del Plomo en San Antonio Oeste. Se acordó en avanzar en un plan de trabajo que incluiría reclamado de calles y aislamiento de veredas en la Ex Fundición.

Abril-Mayo 2018

- Dictado de medidas cautelares por la Justicia Federal – Medida de no innovar en la celda de seguridad de Mancha Blanca. Se debió suspender el cierre de la celda.
- Solicitud al BID de la Cooperación Técnica *“Alternativas de Remediación y Proyecto (FASE II) de los Pasivos Residuales del Proyecto San Antonio Oeste”*. Esta solicitud se basó en la necesidad de evaluar alternativas para los pasivos remanentes de San Antonio Oeste, habiendo sido remediados unos 70,000 m3 hasta la fecha, y ante la imposibilidad técnica de depositar más material en la celda de seguridad construida en Mancha Blanca.

Julio - Agosto 2018

- Paso de la Secretaría de Política Minera al ámbito del Ministerio de Producción y Trabajo.
- Cambio de autoridades en la Secretaría de Política Minera.
- Evaluación de lo actuado y re-planificación de acciones.
- Preparación del Plan de Trabajo para Tratamiento transitorio en calles y veredas de las manzanas 383 y 384 de la Ex Fundición.

**PROYECTO DE REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES EN LAS ÁREAS IMPACTADAS
POR LA ACTIVIDAD DE LA EX FUNDICIÓN GEOTÉCNICA
SAN ANTONIO OESTE, PROVINCIA DE RÍO NEGRO
2018-2019**

Octubre 2018

- Reunión entre la Secretaria de Política Minera y representantes de la Comisión Multisectorial por la problemática del plomo en San Antonio Oeste en Buenos Aires.
- Presentación del Plan de Trabajo para calles y veredas. Realizada en la Ciudad de Viedma. Participaron autoridades nacionales, provinciales y municipales y representantes de la Comisión Multisectorial. Se presentó el plan de trabajo y se tomó nota de las mejoras solicitadas por los participantes (25/10/2018).

Noviembre 2018

- Envío del Plan de Trabajo para calles y veredas al Comité de Inspección, conformado por autoridades nacionales, provinciales y municipales y un representante de la Comisión Multisectorial como veedor (07/11/2018).
- Firma de la Adenda N° 2 al contrato de la LPN 01/2016 con TAYM S.A. Tareas adicionales en la obra de remediación (incremento en la cantidad de material removidos y dispuestos en la celda de seguridad).

Enero-Febrero 2019

- Reunión en la Ciudad de Viedma. Presentación del plan de trabajo con las mejoras solicitadas por los miembros del Comité de Inspección en las instancias previas. Participaron autoridades nacionales, provinciales y municipales, así como un representante de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Río Negro. La Comisión Multisectorial, que estaba convocada, no asistió (28/01/2019).
- Reunión en la ciudad de Viedma. Nueva discusión sobre el Plan de Trabajo. Participaron de la misma autoridades nacionales, provinciales y municipales, de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Río Negro y de la Comisión Multisectorial de la Problemática del Plomo en San Antonio Oeste (04/02/2019).

**PROYECTO DE REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES EN LAS ÁREAS IMPACTADAS
POR LA ACTIVIDAD DE LA EX FUNDICIÓN GEOTÉCNICA
SAN ANTONIO OESTE, PROVINCIA DE RÍO NEGRO
2018-2019**

Mayo 2019

- Recepción de la obra de patios y lotes de la Zona Ex Fundición, manzanas 383 y 384.
- Entrega de información detallada de la remediación realizada por lote, al Municipio y autoridad ambiental de la provincia.

Junio - Julio 2019

- Firma de la Adenda N° 3 al contrato de la LPN 01/2016 con TAYM S.A. "Creación de una barrera física transitoria en calles y veredas de la zona de la Ex Fundición" (10/06/2019).
- Visita conjunta con el BID a San Antonio Oeste (4-5/07/2019). Presentación y lanzamiento de la Cooperación Técnica ante autoridades locales y Multisectorial.
- Visita conjunta con autoridades provinciales a Mancha Blanca para comprobar estado de la celda de seguridad, degradación de la capa granular, riesgos de dispersión de contaminantes, deterioro de materiales y suelos limpios acopiados.

Agosto 2019

- Inicio de actividades Adenda N° 3 - Tratamiento de calles y veredas zona Ex Fundición. Realización de mediciones y topografía en el área a intervenir, a fin de completar el Proyecto Ejecutivo (12/08/2019).

**Septiembre -
Octubre 2019**

- Inicio del Plan de Consultas de la Cooperación Técnica – Fase II Proyecto de Remediación, a cargo del BID. Reunión con autoridades municipales y provinciales, en San Antonio Oeste y Viedma (5 y 6/09/2019).
- Evaluación del Proyecto Ejecutivo de tratamiento de calles y veredas de la zona de la Ex Fundición por parte de equipo ambiental y de ingeniería de la SPM.
- Presentación del Proyecto Ejecutivo ante autoridades provinciales y municipales para su aprobación y la obtención de las autorizaciones correspondientes.

Notas:

- Durante el período reseñado se pagó la suma de \$ 25.109.640 por los trabajos realizados.
- El servicio jurídico del Ministerio de Producción lleva adelante la procuración de las causas judiciales, solicitando el levantamiento de las medidas cautelares. De esta manera se busca cerrar la celda de seguridad y dar continuidad a las tareas de remediación.
- A partir de la firma de la Adenda N° 3 (10/06/2019), se remitió periódicamente información relacionada con su ejecución a las autoridades competentes y a los miembros del Comité de Inspección.